

### 1.3.3 排ガスの測定結果

排ガスの測定結果 工場名：宇部セメント工場 期間：平成30年度

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ダイキソ類 <sup>1)</sup> (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	硫黄酸化物 <sup>2)</sup> (Nm <sup>3</sup> /h)	ばいじん <sup>3)</sup> (g/Nm <sup>3</sup> )	塩化水素 <sup>1)</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> )	窒素酸化物 <sup>3)</sup> (ppm)
西No. 1 キルンEP煙道	平成30年4月3日	平成30年4月18日	-	1.0	0.010	-	290
	平成30年4月3日	平成30年4月26日	0.0031	-	-	0.9未満	-
	平成30年6月21日	平成30年6月25日	-	0.25	0.016	-	250
	平成30年7月24日	平成30年9月21日	0.01700	-	-	-	-
	平成30年8月28日	平成30年9月7日	-	0.23未満	0.01未満	-	250
	平成30年10月3日	平成30年10月24日	-	0.3未満	0.01未満	-	377
	平成30年10月3日	平成30年11月12日	0.0040	-	-	0.9未満	-
	平成30年12月17日	平成30年12月26日	-	0.23未満	0.012	-	240
	平成31年1月25日	平成31年2月27日	0.0000077	-	-	-	-
	平成31年2月13日	平成31年2月22日	-	0.23未満	0.011未満	-	190

1) 標準酸素濃度12%で換算した値、2) 実測値、3) 標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去 : 処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。