

1.4.3 排ガスの測定結果

排ガスの測定結果 工場名：伊佐セメント工場 期間：平成30年度

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ダイキシン類 ¹⁾ (ng-TEQ/Nm ³)	硫黄酸化物 ²⁾ (Nm ³ /h)	ばいじん ³⁾ (g/Nm ³)	塩化水素 ¹⁾ (mg/Nm ³)	窒素酸化物 ³⁾ (ppm)
No. 1キルンEP煙道	平成30年5月9日	平成30年6月13日	0.017	0.1未満	0.017	0.6未満	264
	平成30年6月14日	平成30年7月6日	—	0.1未満	0.015	—	240
	平成30年8月9日	平成30年9月12日	0.0031	0.1未満	0.010	0.6未満	270
	平成30年11月8日	平成30年12月13日	0.033	0.1未満	0.010	0.6未満	290
	平成30年12月7日	平成31年1月10日	—	0.1	0.010	—	310
	平成31年2月14日	平成31年3月12日	0.0094	0.1未満	0.007	0.6未満	320
No. 2キルンEP煙道	平成30年5月9日	平成30年6月13日	0.060	0.1未満	0.019	0.6未満	350
	平成30年6月14日	平成30年7月6日	—	0.1未満	0.014	—	250
	平成30年8月8日	平成30年9月12日	0.0069	0.1	0.014	0.6未満	270
	平成30年11月9日	平成30年12月13日	0.018	0.1	0.020	0.6未満	280
	平成30年12月6日	平成31年1月10日	—	0.2	0.020	—	370
	平成31年2月15日	平成31年3月12日	0.0041	0.1未満	0.010	0.6未満	390

1) 標準酸素濃度12%で換算した値、2) 実測値、3) 標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去：処理設備稼働中、排ガス処理設備（No. 1キルンEP）に堆積したばいじんは連続的に除去しました。

ばいじんの除去：処理設備稼働中、排ガス処理設備（No. 2キルンEP）に堆積したばいじんは連続的に除去しました。