

### 1.3.3 排ガスの測定結果

工場名：宇部セメント工場 期間：2019年度

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ダイオキシン類 <sup>1)</sup> (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	硫黄酸化物 <sup>2)</sup> (Nm <sup>3</sup> /h)	ばいじん <sup>3)</sup> (g/Nm <sup>3</sup> )	塩化水素 <sup>1)</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> )	窒素酸化物 <sup>3)</sup> (ppm)
西No. 1 キルンEP煙道	2019年4月3日	2019年4月23日	-	0.3	0.01未満	-	220
	2019年4月3日	2019年5月21日	0.0012	-	-	0.9未満	-
	2019年6月27日	2019年7月5日	-	0.4	0.016	-	170
	2019年7月9日	2019年8月21日	0.0057	-	-	-	-
	2019年8月30日	2019年9月18日	-	0.3	0.022	-	250
	2019年10月2日	2019年11月13日	0.0013	0.33	0.02未満	0.9未満	170
	2019年12月19日	2020年1月9日	-	0.2未満	0.011未満	-	240
	2020年1月16日	2020年2月20日	0.0056	-	-	-	-
	2020年2月17日	2020年3月2日	-	0.24未満	0.019	-	220

1) 標準酸素濃度12%で換算した値、2) 実測値、3) 標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去： 処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。