

1.4.3 排ガスの測定結果

工場名：伊佐セメント工場 期間：2019年度

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ダイオキシン類 ¹⁾ (ng-TEQ/Nm ³)	硫黄酸化物 ²⁾ (Nm ³ /h)	ばいじん ³⁾ (g/Nm ³)	塩化水素 ¹⁾ (mg/Nm ³)	窒素酸化物 ³⁾ (ppm)
No. 1キルンEP煙道	2019年4月4日	2019年5月9日	—	0.1未満	0.017	—	290
	2019年5月10日	2019年5月28日	0.0069	—	—	0.6未満	
	2019年6月5日	2019年6月28日	—	0.3	0.010	—	220
	2019年8月9日	2019年9月10日	0.0074	0.1未満	0.011	0.6未満	260
	2019年10月3日	2019年10月18日	—	0.1	0.014	—	410
	2019年11月14日	2019年12月13日	0.0035	—	—	1.6	—
	2019年12月5日	2020年1月17日	—	0.6	0.014	—	270
	2020年2月19日	2020年3月26日	0.0038	0.1未満	0.008	0.6未満	240
No. 2キルンEP煙道	2019年5月10日	2019年5月28日	0.011	0.1未満	0.014	0.6未満	330
	2019年6月6日	2019年6月28日	—	0.1	0.014	—	260
	2019年8月30日	2019年9月18日	0.018	0.1未満	0.013	0.6未満	240
	2019年11月15日	2019年12月13日	0.0076	0.1未満	0.015	0.6未満	320
	2019年12月6日	2020年1月17日	—	0.1未満	0.016	—	260
	2020年2月18日	2020年3月26日	0.018	0.1未満	0.017	0.6未満	360

1) 標準酸素濃度12%で換算した値、2) 実測値、3) 標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去：処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。